

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA: LOJAS E SANITÁRIOS - PRAÇA DO MORRO DA MATRIZ  
 ENDEREÇO: AV. BARÃO DO TRIUNFO, Nº 535

DATA set/19

ÍTEM	SERVIÇOS	VALOR		Período	1			2			3			4			5			6			TOTAL
		R\$	%		%Per.	% Obra	R\$ Per.	%Per.	% Obra	R\$ Per.	%Per.	% Obra	R\$ Per.	%Per.	% Obra	R\$ Per.	%Per.	% Obra	R\$ Per.	%Per.	% Obra	R\$ Per.	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1614,16	0,32		100,0%	0,32%	1614,16		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00	100,0%
2.0	INFRAESTRUTURA	15934,01	3,13		60,0%	1,88%	9560,40	20,0%	0,63%	3186,80	20,0%	0,63%	3186,80		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00	100,0%
3.0	SUPRAESTRUTURA	120120,64	23,60		30,0%	7,08%	36036,19	30,0%	7,08%	36036,19	30,0%	7,08%	36036,19	10,0%	2,36%	12012,06		0,00%	0,00		0,00%	0,00	100,0%
4.0	PAREDES E PAINÉIS	39285,29	7,72			0,00%	0,00	30,0%	2,32%	11785,59	40,0%	3,09%	15714,11	30,0%	2,32%	11785,59		0,00%	0,00		0,00%	0,00	100,0%
5.0	REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO	84835,61	16,67			0,00%	0,00	20,0%	3,33%	16967,12	30,0%	5,00%	25450,68	30,0%	5,00%	25450,68	20,0%	3,33%	16967,12		0,00%	0,00	100,0%
6.0	PINTURA	24887,35	4,89			0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00	10,0%	0,49%	2488,74	50,0%	2,45%	12443,68	40,0%	1,96%	9954,94	100,0%
7.0	ESQUADRIAS	68410,00	13,44			0,00%	0,00	20,0%	2,69%	13682,00	20,0%	2,69%	13682,00	30,0%	4,03%	20523,00	30,0%	4,03%	20523,00		0,00%	0,00	100,0%
8.0	COBERTURA	68882,20	13,54			0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00	50,0%	6,77%	34441,10	50,0%	6,77%	34441,10		0,00%	0,00	100,0%
9.0	RUFOS E CALHAS	8345,65	1,64			0,00%	0,00	20,0%	0,33%	1669,13	50,0%	0,82%	4172,82	30,0%	0,49%	2503,69		0,00%	0,00		0,00%	0,00	100,0%
10.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	6173,58	1,21			0,00%	0,00		0,00%	0,00	30,0%	0,36%	1852,07	30,0%	0,36%	1852,07	40,0%	0,49%	2469,43		0,00%	0,00	100,0%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30573,95	6,01		10,0%	0,60%	3057,40	20,0%	1,20%	6114,79	20,0%	1,20%	6114,79	20,0%	1,20%	6114,79	20,0%	1,20%	6114,79	10,0%	0,60%	3057,40	100,0%
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS	27827,82	5,47		10,0%	0,55%	2782,78	20,0%	1,09%	5565,56	20,0%	1,09%	5565,56	20,0%	1,09%	5565,56	20,0%	1,09%	5565,56	10,0%	0,55%	2782,78	100,0%
13.0	LOUÇAS E METAIS	10943,54	2,15			0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00	100,0%	2,15%	10943,54	100,0%
14.0	LIMPEZA DA OBRA	1051,46	0,21			0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00	100,0%	0,21%	1051,46	100,0%
<b>TOTAL EM R\$</b>		<b>508885,26</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$</b>	<b>53.050,94</b>			<b>95.007,19</b>			<b>111.775,04</b>			<b>122.737,29</b>			<b>98.524,69</b>			<b>27.790,11</b>			<b>508.885,26</b>
<b>TOTAL EM %</b>		<b>PERÍODO</b>		<b>%</b>	<b>10,42%</b>			<b>18,67%</b>			<b>21,96%</b>			<b>24,12%</b>			<b>19,36%</b>			<b>5,46%</b>			<b>100%</b>
<b>TOTAL EM %</b>		<b>ACUMULADO</b>		<b>%</b>	<b>10,42%</b>			<b>29,09%</b>			<b>51,06%</b>			<b>75,18%</b>			<b>94,54%</b>			<b>100,00%</b>			<b>100%</b>

**ENGELEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
 CREA 230950

**ROGERIO FELINI FACHINETTO**  
 Prefeito Municipal  
 ARVOREZINHA - RS